

Zpráva kontrolního výboru obce Kněžpole za rok 2013

Kontrolní výbor obce Kněžpole pracoval v roce 2013 ve složení:
Zdeněk Gajdošík, Přemysl Kupec a Antonín Žmola.

Kontrolní výbor se sešel 2 x v tomto roce a kontroloval následující činnosti obce.

První jednání KV se uskutečnilo 12.7.2013 za účelem prověření výběrových řízení na těchto akcích:

- snížení energetické náročnosti OÚ č. 125
- " " - " " - víceúčelové budovy č. 103
- přístavba družiny při ZŠ Kněžpole

Kontrolní výbor konstatuje, že výše uvedená výběrová řízení jsou provedena v souladu se zadávací dokumentací. Všechny tyto akce vyhrála firma STAMOS Uh. Hradiště, s.r.o. Podrobné zápisy jsou přiloženy k této zprávě.

Další jednání KV se uskutečnilo 9.12.2013.

Při tomto jednání bylo prověřeno:

- a) výběrové jednání na akci Kněžpole – oprava chodníků (1. část u pomníku a 2. část za hřištěm)
- b) prověření víceprací při stavbě družiny ZŠ Kněžpole

ad a) Oprava chodníků

Výběrového řízení se účastnili tito uchazeči:

- Ing. Luděk Čaník, Uh. Brod
- SÚS Slovácko, s.r.o. Uh. Hradiště
- STAVAKTIV s.r.o, St. Město

Vítězem se stala firma SÚS Slovácko s.r.o. s nejnižší cenou 482.046,- Kč vč. DPH.
Výběrové řízení bylo provedeno v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

ad b) Vícepráce při stavbě družiny ZŠ

Dle zápisů ve stavebním deníku této stavby byly provedeny tyto vícepráce: kácení stromů 5 ks, demontáž oplocení, výkop houpaček a sloupků hřiště, demontáž kanalizačního potrubí, zavedení internetu, připojení kanalizace a vodovodu k ohřívači vody a umývadlu, provedení obkladů, výměna a připojení svodů ZŠ.
Vše bylo objednáno obcí Kněžpole.

Dále by zapsán do VCP nesoulad projektové dokumentace a rozpočtové části hlavně u základů, stropu a věnce – kde scházela podstatná část armatury a její uložení do konstrukce.

Z těchto víceprací byla dodavatelem firmou STAMOS fakturována jen dodávka umývadla, baterie, ohřívače vody a připojení na vodovod a kanalizaci v celkové částce 16.502,- Kč bez DPH.

Také tento zápis je přiložen k této zprávě.

Příloha: Zápis z jednání KV ze dne 12.7.2013

- „ -

9.12.2013

Z Á P I S

z jednání kontrolního výboru ze dne 9.12. 2013

Přítomni: Zdeněk Gajdošík
Bc. Přemysl Kupec
Antonín Žmola

Program:

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Výběrové řízení na akci „Kněžpole – oprava chodníků „ (1. část – U pomníku, 2. část – Za hřištěm)
3. Přístavba ZŠ Kněžpole – družina (vícepráce)

Ad 1) Schválení zapisovatele a ověřovatele

Navrženi: zapisovatel – Gajdošík Zdeněk
Ověřovatel - Bc. Kupec Přemysl, Žmola Antonín
- schváleno jednohlasně.

Ad 2) Výběrové řízení – Kněžpole, oprava chodníků

Nabídkový rozpočet	cena	DPH	celkem
Ing. Luděk Čaník	444.424,-	93.329,-	537.753,- Kč
Stavaktiv s.r.o.	449.871,-	94.473,-	544.344,- Kč
SÚS Slovácko, s.r.o.	398.385,-	83.661,-	482.046,- Kč

Poznámka:

1. U všech nabídek není započítána cena dlažby a bet. obrubníků (dodávku zajistí investor – obce Kněžpole).
2. Dokončení této akce bude až v roce 2014 (způsobeno prováděním rekonstrukce vodovodu v části Za hřištěm).

Závěr: vítězem výběrového řízení se stává firma SÚS Slovácko, s.r.o.

Ad 3) Přístavba ZŠ Kněžpole: vícepráce

Dle zápisů ve stavebním deníku se jedná o tyto vícepráce:

Kácení stromů (5 ks), demontáž oplocení, výkop konstrukcí houpaček a sloupků hřiště, demontáž kanalizační přípojky, zavedení internetu, připojení kanalizace a vodovodu, dodání a montáž umývadla, ohřivače a baterie, výměna a napojení svodů (obj. investora).

Nesouladem projektové dokumentace a rozpočtu vznikly vícepráce při uložení armatury a dodávkách u základové desky, stropu a věnce. Z výše uvedených víceprací byly dodavatelem fakturovány jen práce související s vodovodem a kanalizací v částce 15.602,- Kč bez DPH.

Bylo dohodnuto, že další schůze kontrolního výboru bude v měsíci únoru 2014 se zaměřením na plnění úkolů ZO RO v roce 2013.

Závěr: předseda KV poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsal: Gajdošík Zdeněk



Ověřovatelé zápisu:

Antonín Žmola



Bc. Přemysl Kupec

